

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/21 Ιανουαρίου 2014**

Από το πρακτικό **5/21-1-2014** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στην Ελαφώνησο σήμερα την **21η** του μηνός **Ιανουαρίου** του έτους **2014** ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **11:00'** το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από την με αριθμό **192/17-1-2014** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αρώνη Γεωργίου, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στο Δήμαρχο, στους Δημ. Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δ. Κ. Κ. (Ν. 3463/2006-ΦΕΚ Α' 114/2006), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Ψαρομμάτης και από τους Δημοτικούς Συμβούλους ήταν:

**Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ**

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ  
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ  
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ  
ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (Δικαιολογημένα)  
ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
ΛΙΑΡΟΥ-MENTH ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ψαρομμάτη Παναγιώτη να εισηγηθεί το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

**Αριθ. Απόφ. 9/2014 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ**

Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα είπε:

Από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ -με τον οποίο έχουμε σύμβαση διαδημοτικής συν εργασίας για τεχνικά θέματα- , λάβαμε το έγγραφο με το οποίο μας διαβιβάζεται η αίτηση του ανάδοχου του έργου

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ κ. Κουτσούκαλη Νικ. η οποία έχει ως εξής:

«Παρακαλώ, για την χορήγηση παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του παραπάνω έργου, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8 του ν.3669/2008 χωρίς υπαιτιότητά μου για τον λόγο ότι από της εγκατάστασή μου στο έργο μέχρι σήμερα, για χρονικά διαστήματα αρκετών ημερών, επικράτησαν δυσμενείς και αδόκιμες καιρικές συνθήκες (ισχυρές βροχοπτώσεις) για την εκτέλεση των εργασιών ασφαλτοστρώσεων.

Επειδή καθόλη τη χειμερινή και στο μεγαλύτερο διάστημα της εαρινής περιόδου συνήθων επικρατούν αδόκιμες συνθήκες για την εκτέλεσή τους, παρακαλώ για την χορήγηση παράτασης της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του έργου κατά 60 ημερολογιακές ημέρες δηλαδή έως και την 30-3-2014.»

Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο των Τεχν. Υπηρεσιών η υπηρεσία δεν έχει αντίρρηση να δοθεί παράταση , για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση.

Σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά.

Το συμβούλιο έλαβε υπόψη του τον φάκελο του έργου και το άρθρο 48 παρ. 8<sup>α</sup> του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) και έκανε διαλογική συζήτηση.

Μετά το πέρας της συζήτησης το ΔΣ,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα**

Να δοθεί παράταση στην εκτέλεση του έργου **ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ** στον εργολάβο κ. ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, μέχρι 30-3-2014

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 9/2014

Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης συντάχθηκε το πρακτικό 5/21-1-2014 που αφού διαβάστηκε, υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ  
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ  
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ  
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ